

Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELL'AFFIDABILITÀ DELLA LINEA BATTIPAGLIA – REGGIO CALABRIA.....	2
VELOCIZZAZIONE PRINCIPALI LINEE (UPGRADING) 1.....	6
VELOCIZZAZIONE PRINCIPALI LINEE (UPGRADING INTERVENTI ACCESSORI)	9
COLLEGAMENTO LAMEZIA-CATANZARO DORSALE JONICA: STUDIO DI FATTIBILITÀ E REALIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE (ELETTRIFICAZIONE)	13
METAPONTO-SIBARI- BIVIO S.ANTONELLO.....	17

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P. J61H03000100001

Titolo Progetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELL'AFFIDABILITÀ DELLA LINEA BATTIPAGLIA – REGGIO CALABRIA

Titolo Sottoprogetto:

SP01	Progettazione e ricostruzione della galleria CORECA.
SP02	Ricostruzione del ponte Petrace e modifica Stazione di GIOIA TAURO e inserimento C.T.C..
SP03	Sottostazione elettrica di VIBO PIZZO.
SP04	Sottostazione elettrica di SAMBIASE.
SP05	Sottostazione elettrica di GALLICO
SP06	Realizzazione ACC E PRG della Stazione di LAMEZIA TERME Centrale.
SP07	Completamento e realizzazione del D.C.O. Intero Compartimento.
SP08	Adeguamento P.R.G. Stazioni di PRAJA A.T., SCALEA e DIAMANTE.
SP09	Adeguamento P.R.G. Stazioni di ECCELLENTE e VIBO PIZZO.
SP10	Adeguamento Sagome Gallerie CALABRIA.
SP11	Ricostruzione travate metalliche sul torrente SORCIO.
SP12	Costruzione sottopassaggio e adeguamento P.R.G. stazione di POLICASTRO.
SP13	Costruzione galleria subalvea torrente FIUMICELLO.
SP14	Adeguamento sagome gallerie BASILICATA E Campania

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Calabria	Catanzaro	Feroleto Antico/Lamezia T.
Calabria	Cosenza	Praia a Mare
Calabria	Reggio Calabria	Gioia Tauro/Palmi
Calabria	Vibo Valentia	Vibo Valentia/Sant'Onofrio
Campania	Salerno	Ascea/Pisciotta/Santa Marina/Maratea

Soggetto Percettore: RFI SpA Responsabile

Soggetto Programmatore: MIT Responsabile
Soggetto Attuatore: RFI SpA Responsabile Ing.Giuseppe CATALDO
Soggetto Realizzatore: Responsabile

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Progettazione definitiva			01/11/2010		29/09/2011	RFI SpA
Progettazione esecutiva		01/06/2013		30/06/2014		Appaltatore
Esecuzione Lavori		30/07/2013		30/06/2016		Appaltatore
Funzionalità		30/01/2014		30/07/2016		RFI Spa
Collaudo		01/02/2014		30/10/2016		RFI Spa
Chiusura intervento				30/10/2016		RFI Spa

Attività Pcedura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Redazione e pubb.bando		01/02/2013		01/01/2014		RFI SpA
Ricezione offerte tecnico economiche		01/03/2013		01/02/2014		RFI SpA
Valutazione offerte economiche		30/03/2013		28/02/2014		RFI SpA
Verifica congruità offerte		30/04/2013		30/03/2014		RFI SpA
Aggiudicazione		30/05/2013		30/04/2014		RFI SpA
Stand-Still		30/05/2013		01/04/2014		RFI SpA
Stipula contratto		30/06/2013		30/05/2014		RFI Spa

N.B. Interventi da eseguire con imprese qualificate nell'Albo fiduciario di RFI. Durata dell'attività negoziale stimata di 120 gg. circa

N.B. I lavori relativi alla galleria Coreca sono stati appaltati nel 2008 e sono stati conclusi a dicembre 2011

Altre Attività Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	
Iter approvativo del PD						
avviso avvio procedimento DPU (privati)			01/09/2011		01/11/2011	RFI SpA

Valutazioni MATT			
Valutazioni MIBAC			
Valutazioni Regioni/EE.LL			30/09/2011
Valutaz.Soggetti Interferiti			30/09/2011
Valutazioni altri soggetti			30/09/2011
CdS decisoria			30/04/2012
Istruttoria proposta CIPE		01/12/2012	
Pronuncia CIPE		01/02/2013	
Pubblicazione Del.GUCE		01/03/2013	
Approvazione PD e dichiarazione DPU		01/03/2013	

	07/10/2010	
	10/09/2012	
	30/09/2012	
	30/09/2012	
	30/09/2012	
30/11/2012		
31/01/2013		
28/02/2013		
30/03/2013		
30/04/2013		

MATT
MIBAC
Regioni/EE.LL
Soggetti Interferiti
Altri soggetti
MIT
MIT
CIPE
CIPE
RFI SpA

N.B. E' stata autorizzata da parte del MIT la presentazione del PD indipendentemente dall'approvazione del PP

PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo		EURO	230.000.000
Anno	Realizzato	Da realizzare	Totale
2003	5.032,59		5.032,59
2004	25.330,15		25.330,15
2005	201.440,19		201.440,19
2006	78.628,99		78.628,99
2007			0,00
2008	519.638,83		519.638,83
2009	23.029.844,49		23.029.844,49
2010	23.286.801,24		23.286.801,24
2011	17.203.038,81		17.203.038,81
2012	252.592,46	168.368,69	420.961,15
2013		45.429.284	45.429.283,56
2014		69.800.000	69.800.000,00
2015		45.000.000	45.000.000,00
2016		5.000.000	5.000.000,00
Totale	64.602.348	165.397.652	230.000.000

PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi	Importo
2011	Altre Fonti Stato	Altre Fonti Stato	30.000.000
2008	PON Reti e Mobilità 2007-2013	PON Reti e Mobilità 2007-2013	200.000.000

Indicatori di realizzazione:

adeguamento sagoma di n° 7 gallerie

PRG stazioni n° 7

ricostruzione ponti n° 2

adeguamento SSE n° 3

ACC stazione di Lamezia n° 1

DCO Reggio Calabria n° 1

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P. da assegnare

Titolo Progetto: VELOCIZZAZIONE PRINCIPALI LINEE (UPGRADING) 1

Titolo Sottoprogetto:

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Calabria	Cosenza	Campora/Nocera
Calabria	Catanzaro	Gizzeria/Lamezia
Calabria	Vibo Valentia	Vibo/Mileto

Soggetto Percettore: RFI SpA Responsabile

Soggetto Programmatore: MIT Responsabile

Soggetto Attuatore: RFI SpA Responsabile Ing. Giuseppe CATALDO

Soggetto Realizzatore: Responsabile

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di Fattibilità

Iter Procedurale: Trattandosi di interventi di tipo prettamente tecnologico, si può escludere la necessità di acquisire autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio (CdS istruttorie o decisorie e/o iter autorizzativi da parte di Enti Terzi, attività espropriative comportanti la richiesta di pubblica utilità).

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Progettazione preliminare		01/01/2013		30/05/2013		RFI SpA
Progettazione definitiva		01/06/2013		30/12/2013		RFI SpA
Progettazione esecutiva		01/09/2014		30/11/2014		Appaltatore
Esecuzione Lavori		01/02/2015		30/04/2018		Appaltatore
Funzionalità		01/05/2018		30/07/2018		RFI Spa

Collaudo		01/08/2018	
Chiusura intervento			

30/11/2018	
30/11/2018	

RFI Spa
RFI Spa

Attività Procedura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio	
		prevista	effettiva
Redazione e pubb.bando		01/01/2014	
Ricezione offerte tecnico economiche		02/02/2014	
Valutazione offerte economiche		01/03/2014	
Verifica congruità offerte		02/04/2014	
Aggiudicazione		01/07/2014	
Stand-Still		01/07/2014	
Stipula contratto		01/09/2014	

Data Fine	
Prevista	effettiva
01/02/2014	
28/02/2014	
01/04/2014	
30/06/2014	
30/08/2014	
30/07/2014	
01/10/2014	

Soggetto Competente
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA

Altre Attività Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio	
		prevista	effettiva
non occorrono attività approvative			

Data Fine	
Prevista	effettiva

Soggetto Competente

PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo	EURO	10.000.000
--------------------------	-------------	-------------------

Anno	Realizzato	Da realizzare
Fino al 2011		0
2012		0
2013		200.000
2014		200.000
2015		1.000.000
2016		3.000.000
2017		3.000.000
2018		2.600.000
2019		
2020		

Totale
0
0
200.000
200.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
2.600.000

2021			
Totale	0	10.000.000	10.000.000

PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi	Importo
2011	FSC	Delibera 62/2011	10.000.000

Indicatori di realizzazione:

Bacc da 4 a 5 codici per aumento velocità rango P tratta Campora - Lamezia T. C.le - Rosarno per una estesa complessiva di km 84

INDICATORI DI RISULTATO					
Referente indicatore	Risultato atteso	Indicatore	Unità di misura	Baseline	Target
RFI	Infrastruttura Aumento della velocità dei treni	Variazione velocità riferita al rango P	km/h	180	200

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P. da assegnare

Titolo Progetto: VELOCIZZAZIONE PRINCIPALI LINEE (UPGRADING INTERVENTI ACCESSORI)

Titolo Sottoprogetto: Interventi tecnologici e opere accessorie

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Calabria	Cosenza	Praia/Scalea/Marcellina/Diamante/Campora /Nocera
Calabria	Catanzaro	Gizzeria/Lamezia
Calabria	Vibo Valentia	Vibo/Mileto
Calabria	Cosenza	Cassano/Rossano
Calabria	Crotone	Cirò/Cariati/Crotone
Calabria	Catanzaro	Botricello/Simeri/Catanzaro L./Settingiano/Feroleto

Soggetto Percettore: RFI SpA Responsabile

Soggetto Programmatore: MIT Responsabile

Soggetto Attuatore: RFI SpA Responsabile Ing.Giuseppe CATALDO

Soggetto Realizzatore: Responsabile

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di Fattibilità

Iter Procedurale: Trattandosi di interventi anche con modifiche planoaltimetriche del tracciato ferroviario non si può escludere, nell'attuale fase di sviluppo del progetto, la necessità di acquisire autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio (CdS e/o iter autorizzativi da parte di Enti Terzi, attività espropriative comportanti la richiesta di pubblica utilità).

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	

Progettazione preliminare		01/01/2013	
Progettazione definitiva		01/10/2013	
Progettazione esecutiva		03/07/2015	
Esecuzione Lavori		04/10/2015	
Funzionalità		02/03/2018	
Collaudo		03/07/2018	
Chiusura intervento			

30/04/2013	
24/04/2014	
03/10/2015	
01/03/2018	
02/07/2018	
01/10/2018	
01/10/2018	

RFI SpA
RFI SpA
Appaltatore
Appaltatore
RFI Spa
RFI Spa
RFI Spa

Attività Poce dura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio	
		prevista	effettiva
Redazione e pubb.bando		25/11/2014	
Ricezione offerte tecnico economiche		01/01/2015	
Valutazione offerte tecniche		31/01/2015	
Valutazione offerte economiche		03/03/2015	
Verifica congruità offerte		02/04/2015	
Aggiudicazione		02/05/2015	
Stand-Still		02/05/2015	
Stipula contratto		02/07/2015	

Data Fine	
Prevista	effettiva
24/12/2014	
30/01/2015	
02/03/2015	
01/04/2015	
01/05/2015	
02/07/2015	
01/06/2015	
01/08/2015	

Soggetto Competente
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA
RFI SpA

Altre Attività Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio	
		prevista	effettiva
Iter approvativo di PP			
Istruttoria verifica di assoggettabilità a VIA		01/05/2013	
Valutazioni MATTM-verifica di assoggettabilità a VIA		01/07/2013	
Verifica MIBAC verifica di assoggettabilità		01/07/2013	
Approvazione PP		01/09/2013	
Iter approvativo del PD			
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)		25/04/2014	
Avvio procedimento DPU		26/06/2014	

Data Fine	
Prevista	effettiva
31/08/2013	
30/08/2013	
30/08/2013	
30/09/2013	
25/06/2014	
24/07/2014	

Soggetto Competente
MIBAC/MATTM
MAATTM
MIBAC
RFI
RFI
RFI

Valutazioni Impatto Ambientale		26/06/2014		27/10/2014		MATTM/MIBAC /Reg.
Valutazioni MATTM		26/06/2014		26/09/2014		AMATTM
Valutazioni MIBAC		26/06/2014		26/09/2014		MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL		26/06/2014		26/09/2014		Regioni/EE.LL
Valutaz.Soggetti Interferiti		26/06/2014		26/09/2014		Soggetti Interferiti
Valutazioni altri soggetti		26/06/2014		26/09/2014		altri soggetti
CdS decisoria (comprensiva di pubblicazione Decreto Approvativo		26/07/2014		24/12/2014		MITT/PP.OO.PP
Approvazione PD e dichiarazione DPU		24/09/2014		23/11/2014		RFI

PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo	EURO	30.000.000	
Anno	Realizzato	Da realizzare	Totale
Fino al 2011			
2012		0	0
2013		100.000	100.000
2014		200.000	200.000
2015		200.000	200.000
2016		8.000.000	8.000.000
2017		12.000.000	12.000.000
2018		9.500.000	9.500.000
2019			
2020			
2021			
Totale	0	30.000.000	30.000.000

PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi	Importo
2011	FSC	Delibera 62/2011	30.000.000

Indicatori di realizzazione:

BAcc da 4 a 5 codici per aumento velocità rango P nella tratta Praja - Diamante per km 24

Modifiche tracciato per aumento velocità di linea rango P nella tratta Praja - Diamante e Campora - Rosarno km 111

Istituzione Rango C sulla tratta Sibari- Crotona – Catanzaro L. e Catanzaro L. – Lamezia T. C.le per una estesa di km 216

INDICATORI DI RISULTATO						
Referente	Risultato	Indicatore	Unità	Baseli	Target	
indicatore	atteso		di misura	ne		
Infrastruttura						
RFI	Aumento della velocità dei treni sulla Battipaglia – Reggio Calabria	Variazione della velocità massima di tracciato rango P rango C rango B	km/h km/h km/h	180 150 145		200 170 160
RFI	Aumento della velocità dei treni sulla tratta Sibari . Crotona – Catanzaro Lido e Catanzaro Lido – Lamezia T. C.le	Variazione della velocità (**) massima di tracciato	km/h	140		150

(*) variazione di velocità riferita al Rango P

(**) variazione di velocità riferita al Rango C.

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P. J37I12000110001

Titolo Progetto: COLLEGAMENTO LAMEZIA-CATANZARO DORSALE JONICA: STUDIO DI FATTIBILITÀ E REALIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE (ELETRIFICAZIONE)

Titolo Sottoprogetto: Collegamento Lamezia-Catanzaro dorsale Jonica: Studio di fattibilità e realizzazione 1° Lotto funzionale (elettrificazione)

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Calabria	Catanzaro	vari

Soggetto Percettore: RFI SpA Responsabile
Soggetto
Programmatore: MIT Responsabile
Soggetto Attuatore: RFI SpA Responsabile Ing. Ugo Milone
Soggetto Realizzatore: Responsabile

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Preliminare non ancora avviata

Iter Procedurale: ordinario

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Studio di fattibilità		21/01/2013		01/11/2013		RFI SpA
Progettazione preliminare		09/12/2013		03/11/2014		RFI SpA
Progettazione definitiva (lotto funzionale individuato)		02/06/2015		26/04/2016		RFI SpA
Progettazione esecutiva (lotto funzionale individuato)		16/07/2018		15/06/2019		Appaltatore

Esecuzione Lavori (lotto funzionale individuato)		16/07/2019	
Funzionalità (lotto funzionale individuato)		22/04/2022	
Collaudo (lotto funzionale individuato)		20/07/2022	
Chiusura intervento (lotto funzionale individuato)		26/03/2023	

19/07/2022		Appaltatore
21/05/2022		RFI SpA
26/03/2023		RFI SpA
26/03/2023		RFI SpA

Attività Procedura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio	
		prevista	effettiva
Redazione e pubb.bando		23/03/2017	
Ricezione offerte tecnico economiche		22/04/2017	
Valutazione offerte tecniche		21/07/2017	
Valutazione offerte economiche		20/08/2017	
Verifica congruità offerte		19/09/2017	
Aggiudicazione		16/02/2018	
Stand-Still		17/05/2018	
Stipula contratto		17/05/2018	

Data Fine		Soggetto Competente
Prevista	effettiva	
21/04/2017		RFI SpA
20/07/2017		RFI SpA
19/08/2017		RFI SpA
18/09/2017		RFI SpA
15/02/2018		RFI SpA
16/05/2018		RFI SpA
20/06/2018		RFI SpA
15/07/2018		RFI SpA

Altre Attività Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio	
		prevista	effettiva
Inoltro MIT studio di investimento		02/11/2013	
Espressione della conferma studio di investimento		09/11/2013	
Approvazione RFI PP		04/11/2014	
Istruttoria verifica di assoggettabilità VIA		04/12/2014	
Valutazioni MATT - verifica assoggettabilità VIA		02/02/2015	
Valutazioni MIBAC - verifica assoggettabilità VIA		02/02/2015	
Approvazione Ente Incaricato PP		03/04/2015	

Data Fine		Soggetto Competente
prevista	effettiva	
08/11/2013		RFI SpA
08/12/2013		Ente Incaricato
03/12/2014		RFI SpA
02/04/2015		Ente Incaricato
02/04/2015		MATT
02/04/2015		MIBAC
01/06/2015		Ente Incaricato

Approvazione RFI PD e consegna agli Enti		27/04/2016		25/06/2016		RFI SpA
Ricevimento Osservazioni DPU		26/06/2016		24/08/2016		RFI SpA
Valutazioni Impatto ambientale		26/06/2016		23/10/2016		Ente Incaricato
Valutazioni MATT (o altro Ente incaricato)		26/07/2016		23/09/2016		MATT/altro Ente incaricato
Valutazioni MIBAC		26/07/2016		23/09/2016		MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL		26/06/2016		24/08/2016		Regioni/EE.LL
Valutazioni Soggetti Interferiti		26/06/2016		24/08/2016		Soggetti Interferiti
Valutazioni altri soggetti		26/06/2016		24/08/2016		Altri soggetti
Convocazione CdS		25/08/2016		23/09/2016		Ente Incaricato
CdS		24/09/2016		23/10/2016		Ente Incaricato
Formulazione e pubblicazione Decreto Approvativo		24/10/2016		21/01/2017		Ente Incaricato
Dichiarazione DPU		23/11/2016		21/01/2017		RFI SpA
Approvazione PD con predisposizione attività negoziale		22/01/2017		22/03/2017		RFI SpA
Approvazione RFI PE		16/06/2019		15/07/2019		RFI SpA

PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo	EURO	81.000.000	
Anno	Realizzato	Da realizzare	Totale
2012		-	-
2013		147.705	147.705
2014		258.484	258.484
2015		600.763	600.763
2016		1.401.781	1.401.781

2017		-
2018		15.219.628
2019		17.894.000
2020		18.035.454
2021		18.035.454
2022		9.406.731
2023		-
2024		-
2025		-
Totale	0	81.000.000

-
15.219.628
17.894.000
18.035.454
18.035.454
9.406.731
-
-
-
81.000.000

PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi	Importo
2011	Altre fonti Stato	Altre fonti Stato	1.000.000
2011	Riduzione cofinanziamento comunitario	Riduzione cofinanziamento comunitario	80.000.000

Indicatori di realizzazione:

in corso di definizione

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P.: J84F05000030001

Titolo Progetto: **METAPONTO-SIBARI- BIVIO S.ANTONELLO**

Titolo Sottoprogetto: **Metaponto-Sibari- Bivio S.Antonello: fase prioritaria**

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Calabria	Cosenza	vari

Soggetto Percettore: RFI SpA Responsabile

Soggetto Programmatore: MIT Responsabile

Soggetto Attuatore: RFI SpA Responsabile Ing. Ugo Milone

Soggetto Realizzatore: Responsabile

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Preliminare

Iter Procedurale:

Lotto 1 - Rinnovo linea TE da 320 a 440 mmq Trebisacce- Castiglione C. escluso varianti + Adeguamento Telecomendo TE a seguito rinnovo TE (Appalto Integrato) e semplificazioni impianti

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Progettazione preliminare						
Progettazione definitiva			07/04/2011		30/08/2012	RFI SpA
Progettazione esecutiva		30/06/2013		27/10/2013		Appaltatore
Esecuzione Lavori		27/12/2013		06/11/2015		Appaltatore

Funzionalità		08/10/2015		06/11/2015		RFI SpA
Collaudo		07/11/2015		13/07/2016		RFI SpA
Chiusura intervento		13/07/2016		13/07/2016		RFI SpA

Attività	Pocedura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
			prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
	Redazione e pubb.bando			19/09/2012		12/11/2012	RFI SpA
	Ricezione offerte tecnico economiche		13/11/2012			11/01/2013	RFI SpA
	Valutazione offerte tecniche		12/01/2013			05/02/2013	RFI SpA
	Valutazione offerte economiche		06/02/2013			02/03/2013	RFI SpA
	Verifica congruità offerte		03/03/2013			27/03/2013	RFI SpA
	Aggiudicazione		28/03/2013			26/05/2013	RFI SpA
	Stand-Still		27/05/2013			25/06/2013	RFI SpA
	Stipula contratto		27/05/2013			29/06/2013	RFI SpA

N.B. Interventi da eseguire con imprese qualificate nell'Albo fiduciario di RFI.

Altre Attività	Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
			prevista	effettiva	prevista	effettiva	
	Approvazione PD RFI			31/08/2012		18/09/2012	RFI SpA
	Approvazione PE RFI		28/10/2013			26/12/2013	RFI SpA
	Ricevimento Osservazioni DPU (privati)						RFI SpA
	Valutazioni MATT						MATT
	Valutazioni MIBAC						MIBAC
	Valutazioni Regioni/EE.LL						Regioni/EE.LL
	Valutaz.Soggetti Interferiti						Soggetti Interferiti
	Valutazioni altri soggetti						Altri soggetti
	CdS						MIT
	Formulazione proposta CIPE						MIT
	Approvazione CIPE						CIPE

Publicazione Del.GUCE						CIPE
-----------------------	--	--	--	--	--	------

N.B. CdS non richiesta

Lotto 2 - Adeguamenti PRG stazioni, tratte di binario, marciapiedi e sottopassi pedonali stazioni, con adeguamenti IS e SCMT (Appalto Integrato)

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Progettazione preliminare						
Progettazione definitiva			07/04/2011		29/09/2012	RFI SpA
Progettazione esecutiva		01/09/2013		27/02/2014		Appaltatore
Esecuzione Lavori		29/04/2014		30/10/2015		Appaltatore
Funzionalità		01/10/2015		16/11/2015		RFI Spa
Collaudo		31/10/2015		06/07/2016		RFI Spa
Chiusura intervento		06/07/2016		06/07/2016		RFI Spa

Attività Pcedura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Redazione e pubb.bando			04/10/2012	03/12/2012		RFI SpA
Ricezione offerte tecnico economiche		04/12/2012		01/02/2013		RFI SpA
Valutazione offerte tecniche		02/02/2013		03/03/2013		RFI SpA
Valutazione offerte economiche		04/03/2013		02/04/2013		RFI SpA
Verifica congruità offerte		03/04/2013		03/05/2013		RFI SpA
Aggiudicazione		04/05/2013		02/07/2013		RFI SpA
Stand-Still		03/07/2013		01/08/2013		RFI SpA
Stipula contratto		03/07/2013		31/08/2013		RFI SpA

N.B. Interventi da eseguire con imprese qualificate nell'Albo fiduciario di RFI.

Altre Attività Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	
Approvazione PD RFI			30/09/2012		03/10/2012	RFI SpA

Approvazione PE RFI		28/02/2014			28/04/2014		RFI SpA
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)							RFI SpA
Valutazioni MATT							MATT
Valutazioni MIBAC							MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL							Regioni/EE.LL
Valutaz.Soggetti Interferiti							Soggetti Interferiti
Valutazioni altri soggetti							Altri soggetti
CdS							Prov. OO.PP Sicilia e Calabria
Formulazione proposta CIPE							MIT
Approvazione CIPE							CIPE
Pubblicazione Del.GUCE							CIPE

N.B. CdS non richiesta

Lotto 3 - Rettifiche curve Cassano, Tarsia, Torano comprensivo di soppressione PL, adeguamento PRG stazioni, armamento, TE, IS e SCMT (Appalto di sola costruzione)

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Progettazione preliminare						
Progettazione definitiva			07/04/2011		30/04/2012	RFI SpA
Progettazione esecutiva			03/09/2012		30/04/2013	RFI SpA
Esecuzione Lavori		04/03/2014			13/12/2015	Appaltatore
Funzionalità		14/11/2015			13/12/2015	RFI SpA
Collaudo		14/12/2015			19/08/2016	RFI SpA
Chiusura intervento		19/08/2016			19/08/2016	RFI SpA

N.B.: In data 11/07/2012 si è tenuta la seduta di Conferenza dei Servizi, dal cui esito (verbale trasmesso con nota prot. 0018183-24/07/2012-USCITA) non sono emerse criticità rilevanti. Pertanto, nelle more della formale chiusura da parte del Provveditorato alle OOPP Sicilia e Calabria, al fine di garantire il tiraggio delle risorse finanziarie nel rispetto dei tempi previsti, è stata avviata la progettazione esecutiva.

Attività Procedura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	

Redazione e pubb.bando		06/05/2013			04/06/2013		RFI SpA
Ricezione offerte tecnico economiche		05/06/2013			03/08/2013		RFI SpA
Valutazione offerte tecniche		04/08/2013			23/08/2013		RFI SpA
Valutazione offerte economiche		24/08/2013			12/09/2013		RFI SpA
Verifica congruità offerte		13/09/2013			11/11/2013		RFI SpA
Aggiudicazione		12/11/2013			10/01/2014		RFI SpA
Stand-Still		11/01/2014			09/02/2014		RFI SpA
Stipula contratto		11/01/2014			03/03/2014		RFI SpA

N.B. attività negoziale tramite procedura aperta comunitaria.

Altre Attività Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	
Approvazione PD RFI			01/05/2012		04/05/2012	RFI SpA
Inoltro elaborati agli Enti			05/05/2012		03/06/2012	RFI SpA
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)			04/06/2012		02/08/2012	RFI SpA
Valutazioni MATT			04/06/2012		02/08/2012	MATT
Valutazioni MIBAC			04/06/2012		02/08/2012	MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL			04/06/2012		02/08/2012	Regioni/EE.LL
Valutaz.Soggetti Interferiti			04/06/2012		02/08/2012	Soggetti Interferiti
Valutazioni altri soggetti			04/06/2012		02/08/2012	Altri soggetti
Convocazione CdS			04/06/2012		11/07/2012	Prov. OO.PP Sicilia e Calabria
CdS			12/07/2012		10/08/2012	Prov. OO.PP Sicilia e Calabria
Approvazione progetto CdS e delibera			11/08/2012		18/12/2012	Ente incaricato
Approvazione PE RFI		30/04/2013			05/05/2013	RFI SpA

Lotto 4 - Soppressione PL e Stazione di ACRI con realizzazione viabilità alternativa e adeguamenti IS e SCMT e rettifiche tracciato (Appalto di sola costruzione)

Attività Iter Procedurale	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto
---------------------------	-----------	-------------	-----------	----------

		prevista	effettiva		Prevista	effettiva	Competente
Progettazione preliminare							
Progettazione definitiva			01/11/2011		01/03/2013		RFI SpA
Progettazione esecutiva		26/04/2013			02/10/2013		RFI SpA
Esecuzione Lavori		21/08/2014			18/12/2015		Appaltatore
Funzionalità		19/11/2015			31/12/2015		RFI SpA
Collaudo		19/12/2015			24/08/2016		RFI SpA
Chiusura intervento		24/08/2016			24/08/2016		RFI SpA

N.B.: Al fine di garantire il tiraggio delle risorse finanziarie nel rispetto dei tempi previsti, previa verifica dell'assenza di criticità rilevanti in Conferenza dei Servizi, al momento si ipotizza l'avvio della progettazione esecutiva nelle more del formale provvedimento di chiusura di detta Conferenza

Attività Procedura di aggiudicazione	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Redazione e pubb.bando		08/10/2013		27/10/2013		RFI SpA
Ricezione offerte tecnico economiche		28/10/2013		26/12/2013		RFI SpA
Valutazione offerte tecniche		27/12/2013		25/01/2014		RFI SpA
Valutazione offerte economiche		26/01/2014		24/02/2014		RFI SpA
Verifica congruità offerte		25/02/2014		25/04/2014		RFI SpA
Aggiudicazione		26/04/2014		24/06/2014		RFI SpA
Stand-Still		25/06/2014		24/07/2014		RFI SpA
Stipula contratto		25/06/2014		20/08/2014		RFI SpA
N.B. attività negoziale tramite procedura aperta comunitaria.						

Altre Attività Iter Approvativo	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	
Approvazione PD RFI		02/03/2013		05/03/2013		RFI SpA
Inoltro elaborati agli Enti		06/03/2013		11/03/2013		RFI SpA
CDS SubLotto04a (Rettifica curve)						
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)		12/03/2013		10/05/2013		RFI SpA
Valutazioni MATT		12/03/2013		10/05/2013		MATT
Valutazioni MIBAC		12/03/2013		10/05/2013		MIBAC

Valutazioni Regioni/EE.LL		12/03/2013			10/05/2013		Regioni/EE.LL
Valutaz.Soggetti Interferiti		12/03/2013			10/05/2013		Soggetti Interferiti
Valutazioni altri soggetti		12/03/2013			10/05/2013		Altri soggetti
Convocazione CdS		12/03/2013			10/04/2013		Prov. OO.PP Sicilia e Calabria
CdS		11/04/2013			10/05/2013		Prov. OO.PP Sicilia e Calabria
Approvazione progetto CdS e delibera		11/05/2013			07/09/2013		CIPE/altro Ente incaricato
<i>CDS SubLotto04b (Soppressione PL e viabilità alternativa)</i>							
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)		12/03/2013			10/05/2013		RFI SpA
Valutazioni MATT		12/03/2013			10/05/2013		MATT
Valutazioni MIBAC		12/03/2013			10/05/2013		MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL		12/03/2013			10/05/2013		Regioni/EE.LL
Valutaz.Soggetti Interferiti		12/03/2013			10/05/2013		Soggetti Interferiti
Valutazioni altri soggetti		12/03/2013			10/05/2013		Altri soggetti
Convocazione CdS		12/03/2013			10/04/2013		Prov. OO.PP Sicilia e Calabria
CdS		11/04/2013			10/05/2013		Prov. OO.PP Sicilia e Calabria
Approvazione progetto CdS e delibera		11/05/2013			07/09/2013		CIPE/altro Ente incaricato
Approvazione PE RFI		03/10/2013			07/10/2013		RFI SpA

PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo

EURO 153.000.000

Anno	Realizzato	Da realizzare	Totale
2011	861.000,00	-	861.000,00
2012	-	2.000.000,00	2.000.000,00

2013	-	5.000.000,00		5.000.000,00
2014	-	72.560.000,00		72.560.000,00
2015	-	72.579.000,00		72.579.000,00
2016	-	-		-
Totale	861.000,00	152.139.000,00		153.000.000,00

PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi	Importo
2011	PON reti e mobilità 2007 - 2013	PON reti e mobilità 2007 - 2013	153.000.000

Indicatori di realizzazione:

n. 4 rettifiche di curve per complessivi 13,5 km
n. 2 Passaggi a Livello soppressi
n. 2 adeguamenti modulo a 750 m
n. 4 impianti velocizzati
potenziamento a 440 mmq di 70 km di linea di contatto

INDICATORI DI RISULTATO						
Referente indicatore	Risultato atteso	Indicatore	Unità di misura	Baseline	Target	
	Infrastruttura					
RFI	Aumento della velocità dei treni e della capacità potenziale della rete	variazione dei tempi di percorrenza	minuti	31'	26'	
		variazione della velocità massima di tracciato	km/h			
		variazione della capacità potenziale	treni/giorno	(*)	(*)	

(*) pur non conseguendo incremento di capacità potenziale della linea, gli interventi in oggetto garantiscono l'offerta di servizio fino ad un massimo di 61 treni/giorno.

